



รายงาน

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนเมษายน 2568 - เดือนกันยายน 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขโคก สารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาย สดอง แสงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลข้าฝักแพวอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๔	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	๑๑๑,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงอิฐบดอัด หมู่ที่ ๕-๖ (ช่วงที่ ๓) ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๒	หมู่ที่ ๕-๖ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๐	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	๓๗๕,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐		✓		
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย SML (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงานขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ แผ่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๓	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐		✓		มีการก่อหนี้ผูกพัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดยปูยางทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายประสิทธิ์ นาคี หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คลส.โดยปูยางทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพว กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๙	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ศ.-ก.ค. ๖๘	๓๒๓,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยปูยางทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายดินเขา (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูยางทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๖๓	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ศ.-ก.ค. ๖๘	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หรือมี ๒๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๔๒	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ศ.-พ.ศ. ๖๘	๔๒๑,๐๐๐	๔๑๘,๐๐๐		✓		
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายประยูณ จิวเจริญ หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๔๔	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ศ.-พ.ศ. ๖๘	๙๙,๐๐๐	๙๘,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการลงทุนปรับปรุง เรียนสายนางวรา ภรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทุนปรับปรุง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้า ฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๗	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๑๘๔,๐๐๐	๑๗๑,๐๐๐	✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวัด ข้าฝักแพว - คลองห้วย เสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลข้า ฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อ คสล. มอก. ขึ้น ๓ ชนิดปากลิ้นราง ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพว กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๑	หมู่ที่ ๓ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๔๘๖,๐๐๐	-		✓		มีการโอนครั้ง ที่ ๑๙ จำนวน ๔๘๓,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิรัตน์ สี ยี่สุน หมู่ที่ ๗ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ชนิดปากลิ้นราง คก. ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน รวมบ่อพักน้ำสำเร็จรูปจำนวน ๔ บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้า ฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๖๑	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๑๐๘,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ บุญ ปลูก หมู่ที่ ๗ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ชนิดปากลิ้นราง คก. ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๕.๐๐ ท่อน รวมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๕ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๕	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายทางบ้านนายนิม แก้วดาร์ก หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปาเลียบคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	พ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐		✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน ดินพร้อมลงลูกรัง (สายบ้านนางศิริพร ฐิติบริวัติ) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหาด ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังทับหน้า หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	พ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้าง Box Culvert (บริเวณทางเข้า ไร่โป่งแห่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๙.๘๕ เมตร ระดับกึ่งกึ่งน้ำ สูงจากท้องคลองเดิม ๑.๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๑๐ ต.ช้างเผือก	กองช่าง	ต.ค.-จ.ค. ๖๗	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าเขื่อนบ้านดง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ช้างเผือก กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐		✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางพัต ปานสี หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/แผ่น จำนวน ๑๑๓ แผ่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือก	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๙๙,๙๐๐	๒๙๙,๙๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างราง ระบบน้ำสายทางเข้า ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝักปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/ แผ่น จำนวน ๒๐๐ แผ่น พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๗	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	-			✓	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางทับแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางเข้าประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการ ที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๑๔๙,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	✓			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเพียง นภา สุทธิสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบรายการที่ อบต. ข้าฝักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูยางทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนายประทุมแจ่มฟ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.ช้างเผือกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๓ ต.ช้างเผือก	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยปูยางทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านนางจำปี มาลากอง หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.ช้างเผือกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๒	หมู่ที่ ๓ ต.ช้างเผือก	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐		✓		
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคสล.สายบ้านนางกลียา แก้วคุณนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.ช้างเผือกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๕	หมู่ที่ ๔ ต.ช้างเผือก	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (ซอย ๒ กลุ่มบ้านประเสริฐสิงห์เพชร) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๖	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐		✓		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทางข้ามฝาย หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐		✓		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนายสุชาติ นิลนนท์ หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๓๑	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูทับยางแอส ฟัลท์ติก คอนกรีตสาย บ้าน น.ส. จำปา ศรีจัน ทุม หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝัก แพว อ.แก่งคอย จ. สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาคิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	✓			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาผื่น สี่ ท้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลข้า ฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาคิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางวันดี ทองเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาคิวกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตาราง เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๓๙	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๗๐,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางเข้าฝักแพว-ท่ามะปราง (ช่วงบ้านดินดี-วัดสุนทรภิกขาส) หมู่ที่ ๘ ตำบลเข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากจราจรกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/แผ่น จำนวน ๒๐๐ แผ่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๑	หมู่ที่ ๘ ต.เข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบคลองบ้านนายพรพล ศรีคำบล (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลเข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ อบต. เข้าฝักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๒	หมู่ที่ ๙ ต.เข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๕๐๐		✓		
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน นางลาวรรณ สุขจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลเข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๕๔	หมู่ที่ ๙ ต.เข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโป่งแห่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๖	หมู่ที่ ๑๐ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล. โดยขุดลอกสายทาง ดักคอนกรีตสายทาง บ้านน้อย (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๓	หมู่ที่ ๙ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ส.ค.-ก.ย. ๖๘	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐		✓		มีการก่อหนี้ผูกพัน
รวม	๓๕ โครงการ	-	-	-	-	๑๒,๑๙๗,๙๐๐	๙,๘๘๒,๔๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดไฟถนนจำนวน ๑๕ ชุด ความสูง ๕.๕๐ เมตร จากพื้นผิวจราจรพร้อมอุปกรณ์ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐		✓		
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดไฟถนนจำนวน ๑๕ ชุด ความสูง ๕.๕๐ เมตร จากพื้นผิวจราจรพร้อมอุปกรณ์ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๙	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐		✓		
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดไฟถนนจำนวน ๑๕ ชุด ความสูง ๕.๕๐ เมตร จากพื้นผิวจราจรพร้อมอุปกรณ์ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐		✓		
๔	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน กล้องวงจรปิด CCTV (ตามมาตรฐาน ICT) จำนวน ๘ จุด รวมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๘ ช่อง พร้อมเครื่องบันทึกภาพและอื่นๆ ตามแบบมาตรฐาน ICT -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑	ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐		✓		
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๑,๒๖๔,๐๐๐	๑,๒๖๔,๐๐๐		-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งถังประปาชนิดแขวนแป้น (บริเวณที่ดินนางสุข สุขสร้อย) หมู่ที่ ๑๐ ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังประปาชนิดแขวนแป้น งานติดตั้งถังแขวนแป้นขนาดความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก ขนาด ๔ ลบม./ชม. รวมอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาขนาด ศก. ๓ นิ้วและขนาด ๒ นิ้ว พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๘	หมู่ที่ ๑๐ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	๔๔๖,๐๐๐	๔๔๑,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาด ศก.๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑๐๐ ท่อน ท่อ PVC ขนาด ศก.๒ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๖๗๔ ท่อน รวมอุปกรณ์ข้อต่อ ช้องและนํ้ายาประสานท่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนต้นน้ำดิบ ระบบผลิตประปา (ช่วง หมู่ที่ ๕) ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงานขนาดท่อ Pvc ขนาด คก. ๖.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐		✓		
๔	โครงการติดตั้งถังประปา ชนิดแอมแปญ (บริเวณ ที่ดินนาโรงโสด) หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	งานติดตั้งถังแอมแปญขนาดความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิม เหล็ก ขนาด ๕ ลบม./ชม. รวมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้าและท่อจ่ายน้ำระบบ ประปาขนาด คก. ๓ นิ้ว พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐		✓		
๕	โครงการติดตั้งถังประปา ชนิดแอมแปญ (บริเวณ วัดชำผักแพว) หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน งานติดตั้งถังแอมแปญขนาด ความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร (ฐาน เดิม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการติดตั้งถังประปาชนิดแคมเปญ (บริเวณที่ตั้งประปา ม.๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลคำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน งานติดตั้งถังแคมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร (ฐานเดิม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ ๑๒๑. คำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๔ ต. คำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐		✓		
๗	โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อบาดาล (บ่อเดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลคำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงานขนาดท่อ Pvc. ขึ้น ๑๓.๕ มอก. ๑๗ -๒๕๓๒ คก. ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำจิตคุณภาพดี ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รวมอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำชนิดจมน้ำซึมเมอร์สซีเบิ้ล ขนาด ๒ แรงม้ามอเตอร์แปร่งกัน ๑๙ ใบพัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๕ ต. คำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐		✓		
๘	โครงการติดตั้งถังประปาชนิดแคมเปญ (บริเวณบ้านนายทองสุข กุหลาบ) หมู่ที่ ๗ ต. คำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน งานติดตั้งถังแคมเปญขนาดความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๕ ลบม./ชม. รวมอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและท่อจ่ายน้ำระบบประปาขนาด คก. ๓ นิ้ว พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๒๑	หมู่ที่ ๗ ต. คำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งถังกรองน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร รวมวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๙ ต.ขี้เหล็กแหว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
รวม	๙ โครงการ	-	-	-	-	๓,๕๓๖,๐๐๐	๓,๕๑๗,๐๐๐		-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๒) แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ (ช่วงถนน คสล. สายบ้านน้อย - คลองนาดี) ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง ปริมาณงาน ขนวดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร ขุดลึกจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๙๐.๐๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๙ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	✓			ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามีระบุ...)
๒	โครงการขุดลอกคลองห้วยเสือ หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๕.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ขุดลึกจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐.๐๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๖ ลำดับที่ ๙	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการขุดลอกคลองบ้านดอนจาน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านดอนจาน ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ข้าฝักแพวกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐		✓		
๔	โครงการขุดลอกคลองข้าฝักแพว (ช่วงบ้านดิน-สะพานวัดข้าฝักแพว) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหาด ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ข้าฝักแพวกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐		✓		
๕	โครงการขุดลอกคลองบ้านดอนจาน (คลองประปา) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจาน ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	-ต่อ- โครงการขุดลอกคลอง ชำผักแพว (ช่วงท้าย ฝาย) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบสรุปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๒									
		ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึก เฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม แบบสรุปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐		✓		
๗	โครงการขุดลอกคลอง สายจุฬา (วัดพิช) หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ขุด ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่ น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐		✓		
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	๓,๓๖๒,๐๐๐	๓,๓๔๗,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขไปภาค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๔ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง บำรุงรักษา อาคาร สถานที่
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร กศน. ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	อบต. ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๘๒,๐๐๐	-			✓	
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๘๒,๐๐๐		-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ กลยุทธ์/การพัฒนาแก่อสังขาย ขยายเครือข่ายสื่อสาร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑ ตำบลข้าฝักแก๋ว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๑,๘๖๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายตรีอ์ปวายน์,ลำโพง,ฮอร์น,รวมอุปกรณ์เยียด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแก๋ว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ ๕ ตำบลข้าฝักแก๋ว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๑,๗๔๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายตรีอ์ปวายน์,ลำโพง,ฮอร์น,รวมอุปกรณ์เยียด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๕ ต.ข้าฝักแก๋ว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐		✓		
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑๐๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโคกกรุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโคกกรุง ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๒๒๐ คน ในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑๐๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๖	โรงเรียน วัดโคกกรุง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๙๖๘,๐๐๐	๘๒๘,๓๐๐		✓		
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านดง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดงตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน ในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑๐๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๐๖ ลำดับที่ ๗	โรงเรียน วัดบ้านดง	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๒๔,๐๐๐	๒๖๗,๓๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดสุนทรภักทาส	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน วัดสุนทรภักทาส ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็ก ประมาณ ๙๐ คน ในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่ จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๔	โรงเรียน วัดสุนทรี ภักทาส	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	๔๘๖,๐๐๐	๔๑๓,๑๐๐		✓		
๕	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน วัดช้างเผือก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน วัดช้างเผือก ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็ก ประมาณ ๒๒๐ คน ในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่ จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๕	โรงเรียนวัด ช้างเผือก	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	๙๖๘,๐๐๐	๑,๑๒๔,๙๗๐		✓		มีการโอนครั้ง ที่ ๑๗ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๑	ศพด. โรงเรียนวัดโรงเรียนวัดชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๐,๘๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น นันทนาการเด็ก โดยให้คำนึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในอัตราคนละ ๑,๙๗๒ บาท/คน/ปี จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๒ ศูนย์ ๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๙,๐๒๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คนเป็นเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๑	ศพด. โรงเรียนวัดชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๑๑๘,๓๒๐	๖๙,๐๒๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าจัดการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพวเป็นค่านั่งสือเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๕๐ บาท/คน/ปี) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓๒๕ บาท/คน/ปี) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๕๐ บาท/คน/ปี) ให้เด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ ในอัตราคนละ ๑,๓๐๕ บาท/ปี จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๔๕,๖๗๕ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๓๒,๖๒๕ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๓	ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	มี.ย.-ก.ย. ๖๘	๗๘,๓๐๐	๔๐,๔๕๕		✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ ในอัตราคนละ ๓๖.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน จำนวน ๒๔๕ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที ๑๐๕ ลำดับที่ ๒	ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๕๒๙,๒๐๐	๓๗๑,๕๒๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๐	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดการบริหารส่วนตำบลชำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) (๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๘,๓๔๑ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๔๘,๘๑๕ บาท	ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๑๗,๑๕๖	๕๑,๓๘๐.๖๘		✓		
รวม	๑๐ โครงการ	-	-	-	-	๓,๖๖๘,๙๗๖	๓,๑๘๖,๘๔๖	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดอาสาในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย เพื่อดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๖	สนับสนุนอำเภอแก่งคอย	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘	อบต. ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๕๐		✓		
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๓	อบต. ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	ต.ค.-พ.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐		✓		
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	กองการศึกษาฯ	เม.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๑๓๒,๕๕๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๗๒		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๗๒	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ
๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกีฬาสามัคคีพัฒนาศูนย์เยาวชนตำบลบ้านนา	เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างจิตสำนึกในการออกกำลังกายของเยาวชนในตำบลบ้านนา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและศูนย์เยาวชนตำบลบ้านนา	อบต.บ้านนา	กองการศึกษา	ธ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๘๕๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๕,๘๕๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

(๑) แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและเผ่าระวังไฟป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและเผ่าระวังไฟป่า -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ (๑) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท (๒) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘ เม.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		✓		เนื่องจากไม่ได้เบิกในโครงการ (มีการโอนครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการเยาวชน ไทยขับไล่คอมมิวนิสต์ วินัยจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชน ไทยขับไล่คอมมิวนิสต์วินัยจราจร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๖ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๑๔ ลำดับที่ ๖	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...) มีกรณี การโอนครั้ง ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔	โครงการอบรม ความรู้เรื่องการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเบื้องต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเบื้องต้น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๗ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๑๔ ลำดับที่ ๗	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐		✓		มีการโอนครั้ง ที่ ๑๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๑ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๘,๒๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ
๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๑๒	ต.ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	๓๓,๐๐๐		✓		
๒	โครงการป้องกันการค้ามนุษย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๖ ลำดับที่ ๒	อบต.ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	๓๕,๐๐๐	๓๒,๙๕๐		✓		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชำผักแพว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลชำผักแพว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๘	อบต.ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.-ธ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๘๕		✓		
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๕	อบต.ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	๖๐,๐๐๐	๕๙,๔๗๐		✓		
๕	โครงการหวังใจใส่ใจผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหวังใจใส่ใจผู้พิการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๑๑	อบต.ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	มิ.ย.-ธ.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๗๕		✓		
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	๒๐๙,๑๘๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ
๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๙,๒๙๖,๒๐๐	๘,๖๓๓,๙๐๐		✓		ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำเป็นโดยความขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๒,๙๔๒,๔๐๐	๒,๒๘๒,๔๐๐		✓		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	อบต. ชำผักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐		✓		
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑๒,๒๔๖,๖๐๐	๑๐,๙๑๘,๓๐๐	-	-	-	-

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ดีมีสุข

หน้า ๓๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๘๓	หมู่ที่ ๑๐ ต.ช้างเผือก	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗๘	หมู่ที่ ๕ ต.ช้างเผือก	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๘๑	หมู่ที่ ๖ ต.ช้างเผือก	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชินีแห่งประเทศไทย (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๘๔	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชินีแห่งประเทศไทย (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๙๐	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๑๐	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๙๒	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแกว อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๖๘	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแกว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๑๒	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลข้าฝักแกว อำเภอกงคอดย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗๗	หมู่ที่ ๕ ต.ข้าฝักแกว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๑๓	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าฝักแกว อำเภอกงคอดยจังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๘๐	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแกว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัด สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๘๓	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๑๕	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัด สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๘๙	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๑๖	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๕ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		
๑๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๗	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่งไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		
๒๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่งไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๖๕	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการอบรมรวมครู สุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ" หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหนองทรายแก้ว ในพื้นที่ที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๖๔	หมู่ที่ ๑ ต.จำเริญ	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒๔	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๖๖	หมู่ที่ ๑ ต.จำเริญ	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๗๑	หมู่ที่ ๓ ต.จำเริญ	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ" หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๗๐	หมู่ที่ ๓ ต.จำนั๊กแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			
๒๗	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๒	หมู่ที่ ๓ ต.จำนั๊กแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๔	หมู่ที่ ๔ ต.จำนั๊กแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ" หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๓	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแกว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๓๐	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๕	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแกว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๘๖	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแกว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๒	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ" หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๘๕	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแก๋ว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
๓๓	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๘๗	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแก๋ว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐		✓		
รวม	๓๓ โครงการ	-	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๒๕๗,๐๑๕	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๔,๒๗๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอแก่งคอย ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(สถานที่กลาง) อำเภอแก่งคอย ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ที่ ๗๖๖๐๑/ว ๗๒๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	สนับสุนน อบต. ห้วยแห้ง	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗-ก.พ. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓		
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๓	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๒๔,๒๗๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี

๑.๒ กลยุทธ์/พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	๒๓,๖๘๐		✓		มีการโอนครุภัณฑ์ ๑๓ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-เม.ย. ๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๓๙๕	✓			
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	๒๕๙,๐๗๕	-	-	-	-

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการเกษตร
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๙	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๒๐,๔๑๕		✓		
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วสนุนไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วสนุนไพร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๑ ลำดับที่ ๖	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค.-มี.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๔	โครงการกำจัดวัชพืชผักตบชวา (คลองสวนน้ำใส คนไทย มีความสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา (คลองสวนน้ำใส คนไทย มีความสุข) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๙ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-พ.ย.๖๗ พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๕,๑๕๑.๖๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๑ ลำดับที่ ๗	อบต. ช้างเผือก	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๓๕,๕๖๖.๖๐	-	-	-	-

