



รายงาน

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการสุขภาพจิต สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนาย สลอง แสงแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลข้าฝักแพวอำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๔	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ม.ย. ๖๘	๑๑๑,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงอิฐบล็อค หมู่ที่ ๕-๖ (ช่วงที่ ๓) ตำบลข้าฝักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๒	หมู่ที่ ๕-๖ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	๑๗๒,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนดินพริ้งสายบ้านนางเพียงนา สุทธิสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแพ อำเภอกงคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพริ้งลูกรัง ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพกำหนด-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๐	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพ	กองช่าง	ก.พ.-ม.ย. ๖๘	๓๗๕,๐๐๐	-			✓	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาย SML (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลข้าฝักแพ อำเภอกงคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ปริมาณงานขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และผ้าปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ แผ่น พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพกำหนด-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๒๓	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแพ	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๔๖๗,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยปูฟลัสดีกคอนกรีตสาย บ้านนายประสิทธิ์ นาคี หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คลส. โดยปูยางทับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพว กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้า ๑๒ ลำดับที่ ๑๙	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ศ.-พ.ศ. ๖๘	๓๒๓,๐๐๐	-			✓	
๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต โดยปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายดินเฆา (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูทับยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๘๙ ลำดับที่ ๖๓	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ศ.-พ.ศ. ๖๘	๔๗๙,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายกลางหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูทับแอสฟัลต์คอกอนกรีต ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๘๓ ลำดับที่ ๔๒	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	พ.ศ.-พ.ศ. ๖๘	๔๒๑,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูทับแอสฟัลต์คอกอนกรีตสายบ้านนายประยูณ จิวเจริญ หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยปูทับแอสฟัลต์คอกอนกรีต ปริมาณ งาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๘๔ ลำดับที่ ๔๔	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	มี.ค.-พ.ศ. ๖๘	๙๙,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการลงสู่การปรับปรุง เรือนสายนานางรา ภรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบล ข่า ผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงสู่การปรับปรุง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาด ศก. ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต. ข่า ผักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๗	หมู่ที่ ๘ ต. ข่าผักแพว	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๑๘๔,๐๐๐	-			✓	
๑๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนวัดข่า ผักแพว - คลองห้วยเสือ หมู่ที่ ๓ ตำบลข่าผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ชนิดปากลิ้นราง ศก. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕๐๑ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต. ข่าผักแพว กำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๑	หมู่ที่ ๓ ต. ข่าผักแพว	กองช่าง	พ.ค.-ก.ค. ๖๘	๔๘๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิรัตน์ สี ยี่สุน หมู่ที่ ๗ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ชนิดปากลิ้นราง ศก. ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน รวมบ่อพักน้ำสำเร็จรูปจำนวน ๑ ๔ บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการ ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้า ฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที ๘๙ ลำดับที่ ๖๑	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๑๐๘,๐๐๐	-			✓	
๑๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ บุญ ปลุก หมู่ที่ ๗ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ชนิดปากลิ้นราง ศก. ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐๕.๐๐ ท่อน รวมบ่อพักน้ำสำเร็จรูป จำนวน ๕ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตาม ประมาณการก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๕	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘	๑๕๔,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้นำไปดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางบ้านนายนิม แก้วदारัก หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐		✓		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายประปาเลียบคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	พ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐		✓		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายบ้านนางสิริพร ฐิติบริวัติ) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหาด ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมลูกรังทับหน้า หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๗ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	พ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้าง Box Culvert (บริเวณทางเข้า ไร่โป่งเห่) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาด ๒-๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๙.๘๕ เมตร ระดับกึ่งแม่น้ำ สูงจากท้องคลองเดิม ๑.๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	๔๘๗,๐๐๐	-	✓			
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดยปูยางทึบแอสฟัลต์คิกคอนกรีตสายทางเข้าเขื่อนบ้านดง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐		✓		
๑๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางพัต ปานสี หมู่ที่ ๑ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/แผ่น จำนวน ๑๑๓ แผ่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๘๙,๙๐๐	๒๘๙,๙๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำสายทางเข้า ประปา หมู่ที่ ๒ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดปากทรงกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/ แผ่น จำนวน ๒๐๐ แผ่น พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๗	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	-			✓	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางทับแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางเข้าประปา หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการ ที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๑๔๙,๐๐๐	-			✓	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเพียง นภา สุทธิสุวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๘,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางทับแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางบ้านนายประทุม แจ่มฟ้า หมู่ที่ ๓ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร (ช่วงที่ ๑) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๘๔,๐๐๐	-			✓	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยปูยางทับแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทางบ้านนางจำปี มาลา กอง หมู่ที่ ๓ ตำบลชำ ผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบรายการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๘ ลำดับที่ ๑๒	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๓,๐๐๐	-			✓	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านนางกัลยา แก้วคุณนอก หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการ ที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑๕	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๘,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน ดินพริ้มลงสู่กรัง (ซอย ๒ กลุ่มบ้านนาประเสริฐ สิงห์เพชร) หมู่ที่ ๔ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบบูรณาการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๖	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๘๐,๐๐๐	-		✓		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้ามฝ่าย หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียด ตามแบบบูรณาการที่ อบต. ชำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๗	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๘,๐๐๐	-		✓		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนาย สุชาติ นิลนนท์ หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบบูรณาการ ที่ อบต.ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๓๑	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๔๗,๐๐๐	-		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดยผู้พิชยางเอส ฟิเลตติก คอนกรีตสาย บ้าน น.ส. จำปา ศรีจันทร์ หมู่ หมู่ที่ ๖ ต.จำผักแพว อ.แก่งคอย จ. สระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบบูรณาการที่ อบต.จำผักแพวกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๖ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๑๔,๐๐๐	-			✓	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนาวัน สี่ท้าว หมู่ที่ ๖ ตำบลจำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๖ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓			
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านนาวันดีทองเกษร หมู่ที่ ๗ ตำบลจำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๓๙	หมู่ที่ ๗ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๗๐,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายทางซำผักแพว-ท่ามะปราง (ช่วงบ้านดินต-วัดสุนทรภักทาส) หมู่ที่ ๘ ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร และเปิดตัดแaggerเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๘ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร/แผ่น จำนวน ๒๐๐ แผ่น พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๑	หมู่ที่ ๘ ต.ซำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๘๐,๐๐๐	-			✓	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบคลองบ้านนาปรพล ศรีคำบล (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๙ ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ซำผักแพว กำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๒	หมู่ที่ ๙ ต.ซำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	-			✓	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้าน นางสาวรม สุขจันทร์ หมู่ที่ ๙ ตำบลซำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๕๔	หมู่ที่ ๙ ต.ซำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๑๖๙,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งแท้ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบล จำผักแพว อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. จำผักแพวกกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๖	หมู่ที่ ๑๐ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		✓		
รวม	๓๔ โครงการ	-	-	-	-	๑๑,๗๐๔,๙๐๐	๒,๖๕๘,๙๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการอุปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/การพัฒนาท่าก่อสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๑) แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมถนนจำนวน ๑๕ ชุด ความสูง ๕.๕๐ เมตร จากพื้นผิวจราจรพร้อมอุปกรณ์ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	-		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมถนนจำนวน ๑๕ ชุด ความสูง ๕.๕๐ เมตร จากพื้นผิวจราจรพร้อมอุปกรณ์ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๘ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	-		✓		
๓	โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ติดตั้งชุดโคมถนนจำนวน ๑๕ ชุด ความสูง ๕.๕๐ เมตร จากพื้นผิวจราจรพร้อมอุปกรณ์ -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๕๕,๐๐๐	-	✓			
๔	โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน กล่องวงจรปิด CCTV (ตามมาตรฐาน ICT) จำนวน ๘ จุด รวมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE ขนาด ๘ ช่อง พร้อมเครื่องบันทึกภาพและอื่นๆ ตามแบบมาตรฐาน ICT -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑	ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๑,๒๖๔,๐๐๐	-	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง ขยายเขต ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งถังประปาชนิดแขวนเปลว (บริเวณที่ดินนางสุข สุขสำร้อย) หมู่ที่ ๑๐ ต.จำฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งถังประปาชนิดแขวนเปลว งานติดตั้งถังแขวนเปลวขนาดความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรอง สนิมเหล็ก ขนาด ๕ ลบม./ชม. รวมอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและท่อจ่ายน้ำ ระบบประปาขนาด ศก. ๓ นิ้วและขนาด ๒ นิ้ว พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.จำฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๘	หมู่ที่ ๑๐ ต.จำฝักแพว	กองช่าง	มี.ย.-ส.ค. ๖๘	๔๕๖,๐๐๐	-				✓	
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ทั้งหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑ ตำบลจำฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณงาน ท่อ PVC ขนาด ศก.๓ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ จำนวน ๑๐๐ ท่อน ท่อ PVC ขนาด ศก.๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ จำนวน ๖๗๔ ท่อน รวมอุปกรณ์ข้อต่อ ช้องและนํ้ายาประสานท่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.จำฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๑ ต.จำฝักแพว	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย. ๖๘	๔๕๙,๐๐๐	-				✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมท่อเมนต้นดิบ ระบบผลิตประปา (ช่วง หมู่ที่ ๕) ต.ช้างเผือกแพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงานขนาดท่อ Pvc ขนาด ศก. ๖.๐๐ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร ตาม มอก.๑๗-๒๕๓๒ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ช้างเผือกแพกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๕ ต.ช้างเผือกแพ	กองช่าง	พ.ย.๖๗- ม.ค.๖๘	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐		✓		
๔	โครงการติดตั้งถังประปา ชนิดแฉกแป้น (บริเวณ ที่ดินนางโสภา ไร่นาด หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือกแพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	งานติดตั้งถังแป้นแป้นขนาดความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองสนิม เหล็ก ขนาด ๕ ลบม./ชม. รวมอุปกรณ์ ตู้ควบคุมไฟฟ้าและท่อจ่ายน้ำระบบ ประปาขนาด ศก. ๓ นิ้ว พร้อมป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑ ต.ช้างเผือกแพ	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	๔๒๔,๐๐๐	๔๒๔,๐๐๐		✓		
๕	โครงการติดตั้งถังประปา ชนิดแฉกแป้น (บริเวณ วัดช้างเผือกแพ) หมู่ที่ ๓ ตำบลช้างเผือกแพ อำเภอ แก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน งานติดตั้งถังแป้นแป้นขนาด ความจุ ๒๐ ลบม. สูง ๒๐ เมตร (ฐาน เดิม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรายการที่ อบต. ช้างเผือกแพกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๓ ต.ช้างเผือกแพ	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๑๑,๐๐๐	-	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการติดตั้งถังประปา ชนิดแคมเปญ (บริเวณ ที่ตั้งประปา ม.๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลจำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี	ปริมาณงาน งานติดตั้งถังแคมเปญขนาด ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร (ฐาน เดิม) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. จำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒	หมู่ที่ ๔ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๙๒,๐๐๐	-	✓			
๗	โครงการปรับปรุงบำรุง รักษารอบบ่อตาล (บ่อ เดิม) หมู่ที่ ๕ ตำบลจำ ผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงานขนาดท่อ PVC.ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗ -๒๕๓๒ ศก. ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อย กว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำจิต คุณภาพดี ไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม./ชม. รวม อุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มได้นำซึมเมอร์สซิเบิ้ล ขนาด ๒ แรงม้ามอเตอร์แฟรงก์ ๑๙ ใบพัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๕ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๓๐,๐๐๐	-	✓			
๘	โครงการติดตั้งถังประปา ชนิดแคมเปญ (บริเวณ บ้านนาทองสุข กุหลาบ) หมู่ที่ ๗ ต.จำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	ปริมาณงาน งานติดตั้งถังแคมเปญขนาด ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ เมตร พร้อม ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๕ ลบ.ม./ชม. รวมอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้าและท่อจ่าย น้ำระบบประปาขนาด ศก. ๓ นิ้ว พร้อม ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๒๑	หมู่ที่ ๗ ต.จำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๒๔,๐๐๐	-	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการติดตั้งถังกรอง น้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลข้าฝัก แพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงานขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร รวมวัสดุ อุปกรณ์ พร้อม ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๙ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๗๐,๐๐๐	-	✓			
รวม	๙ โครงการ	-	-	-	-	๓,๕๓๖,๐๐๐	๙๑๔,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง ขยายเขต ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา แหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค พร้อมจัดหาอุปกรณ์

(๒) แผนงานเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการขุดลอกคลองชลประทาน หมู่ที่ ๙ (ช่วงถนน คลส. สายบ้านน้อย - คลองนาดี) ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลอง ปริมาณงาน ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐.๐๐ เมตร ขุดลึกจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๙๙๐.๐๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๗ ลำดับที่ ๑๑	หมู่ที่ ๙ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	๔๐๐,๐๐๐	-	✓			
๒	โครงการขุดลอกคลองห้วยเสือ หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	เฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๕.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๖.๐๐ เมตร ขุดลึกจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๒๐.๐๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ข้าฝักแพวกำหนด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๖ ลำดับที่ ๙	หมู่ที่ ๘ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๕๐๐,๐๐๐	-	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการขุดลอกคลองบ้านดอนจาน หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจาน ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนตปากรคลองกว้างเฉลี่ย ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๔๒,๐๐๐	-	✓			
๔	โครงการขุดลอกคลองข้าฝักแพว (ช่วงบ้านดิน-สะพานวัดข้าฝักแพว) หมู่ที่ ๔ บ้านโนนหาด ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนตปากรคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ข้าฝักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๔๗,๐๐๐	-	✓			
๕	โครงการขุดลอกคลองบ้านดอนจาน (คลองประปา) หมู่ที่ ๔ บ้านดอนจาน ตำบลข้าฝักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนตปากรคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๕.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย	หมู่ที่ ๔ ต.ข้าฝักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	-ต่อ-	โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๒									
๖	โครงการขุดลอกคลองชำผักแพว (ช่วงท้ายฝาย) หมู่ที่ ๕ บ้านป่าไผ่ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนบดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ยจากท้องคลองเดิมเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต. ชำผักแพวกำหนด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๔๕,๐๐๐	-	✓			
๗	โครงการขุดลอกคลองสายจุฬา (วัดพิช) หมู่ที่ ๙ ตำบล ชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนบดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๒๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ท้องคลองกว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๓ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๔๔๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐		✓		
รวม	๗ โครงการ	-	-	-	-	๓,๓๖๒,๐๐๐	๙๗๘,๐๐๐	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขป็นภาค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๔ กลยุทธ์/การพัฒนากรอบสร้าง บำรุงรักษา อาคาร สถานที่
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร กศน. ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	อบต. ช้างเผือก	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๓๘๒,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	-

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโคค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๕ กลยุทธ์/การพัฒนาโครงสร้าง ขยายเครือข่ายสื่อสาร
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย หมู่ที่ ๑ ตำบลชำ ผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๑,๘๖๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายเคเบิลยาว ๑,๕๐๐ เมตร,รวม อุปกรณ์โยงยัด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑	หมู่ที่ ๑ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๒๑๔,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการติดตั้งเสียงตาม สาย หมู่ที่ ๕ ตำบลชำ ผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	ปริมาณงาน ระยะทางรวม ๑,๘๔๐ เมตร พาวเวอร์แอมป์ขนาด ๑,๐๐๐ วัตต์,สายเคเบิลยาว ๑,๕๐๐ เมตร,รวม อุปกรณ์โยงยัด -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๓	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	กองช่าง	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๑๙๓,๐๐๐	-			✓	
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๔๐๗,๐๐๐	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพในระบบและนอกระบบ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	กองการศึกษา	ม.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดโคกกรุง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนวัดโคกกรุง ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๒๒๐ คน ในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๖	โรงเรียน วัดโคกกรุง	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๙๖๘,๐๐๐	๔๒๑,๓๐๐	✓			
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบ้านดง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนวัดบ้านดงตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน ในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๗	โรงเรียน วัดบ้านดง	กองการศึกษา	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๓๒๔,๐๐๐	๑๒๙,๖๐๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสุนทรภักทาส	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรภักทาส ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๙๐ คน ในอัตราคนละ ๒๗.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๔	โรงเรียนวัดสุนทรภักทาส	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔๘๖,๐๐๐	๒๐๗,๙๐๐	✓			
๕	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดชำฝักแพว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดชำฝักแพว ตั้งแต่อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวนเด็กประมาณ ๒๒๐ คน ในอัตราคนละ ๒๒.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวน ๒๐๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๕	โรงเรียนวัดชำฝักแพว	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๙๖๘,๐๐๐	๕๓๙,๗๗๐	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการแข่งขันกีฬา สามัคคีพัฒนาศูนย์ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลชำผักแพว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่ศูนย์ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลชำผักแพว เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ค่า อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ประจำสนามค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ รางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๗ ลำดับที่ ๑	ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัด โคกกรุง	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๐,๘๐๐	✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลชำผัก แพว (ค่าจัดการเรียน การสอนรายหัว)	เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว เป็น ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าซื้อการเรียน การสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น นันทนาการเด็ก โดยให้คำนึงถึงส่วนที่ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ ในอัตราคนละ ๑,๕๗๒ บาท/คน/ปี จำนวน ๖๐ คน จำนวน ๒ ศูนย์ ๑) ศพด.โรงเรียนวัดชำผักแพว เด็ก นักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๔,๐๒๐ บาท ๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคก กรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๔๙,๓๐๐ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๑	ศพด. โรงเรียนวัด ชำผักแพว ศพด. โรงเรียนวัด โคกกรุง	กอง การศึกษาฯ	พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๑๑๘,๓๒๐	-	✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำผักแพว (ค่าจัดการศึกษา)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาการจัดการศึกษาภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำผักแพวเป็นค่านั่งสื่อเรียน (๒๐๐ บาท/คน/ปี) ค่าอุปกรณ์การเรียน (๒๕๐ บาท/คน/ปี) ค่าเครื่องแบบนักเรียน (๓๒๕ บาท/คน/ปี) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๔๔๐ บาท/คน/ปี) ให้เด็กนักเรียน (อายุ ๓-๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลจำผักแพว จำนวน ๒ ศูนย์ ในอัตราคนละ ๑,๓๐๕ บาท/ปี จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน (๑) ศพด.โรงเรียนวัดจำผักแพว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๔๕,๖๗๕ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๓๒,๖๒๕ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๓	ศพด.โรงเรียนวัดจำผักแพว ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	มิ.ย.-ก.ย. ๖๘	๗๘,๓๐๐	-	✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กจำนวน ๒ ศูนย์ ในอัตราคนละ ๓๖.๐๐ บาท/คน/วัน จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน จำนวน ๒๔๕ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) (๑) ศพด.โรงเรียนวัดขี้เหล็กแกว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๒๒๐,๕๐๐ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๒	ศพด.โรงเรียนวัดขี้เหล็กแกว ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๕๒๙,๒๐๐	๑๑๗,๕๒๐	✓			
๑๐	อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กจำนวน ๒ ศูนย์ จำนวนเด็กประมาณ ๖๐ คน ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน (เบิกจ่ายตามจำนวนเด็กที่มีอยู่จริง) (๑) ศพด.โรงเรียนวัดขี้เหล็กแกว เด็กนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เป็นเงิน ๖๘,๓๔๑ บาท (๒) ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง เด็กนักเรียนจำนวน ๒๕ คน เป็นเงิน ๔๘,๘๑๕ บาท	ศพด.โรงเรียนวัดขี้เหล็กแกว ศพด.โรงเรียนวัดโคกกรุง	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑๑๗,๑๕๖	๕๑,๓๘๐.๖๘	✓			
รวม	๑๐ โครงการ	-	-	-	-	๓,๖๖๘,๙๗๖	๑,๔๘๘,๒๗๑	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ศ.-ก.ค. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัด กิจกรรมจิตอาสาในวันสำคัญของไทย และ ประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย เพื่อดำเนินโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของไทย และประเพณีวัฒนธรรม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๗ ลำดับที่ ๖	สนับสนุน อำเภอแก่งคอย	สำนักปลัด	จ.ค.๖๗-ก.พ.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๒ กลยุทธ์/ส่งเสริมงานรัฐพิธี ศาสนา การอนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๒)แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริม ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แยกๆ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑๘	อบต. ชำผักแพว	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๓	อบต. ชำผักแพว	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.-พ.ย. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	✓			
๓	โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ "รด น้ำขอพรผู้สูงอายุ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ

๑.๓ กลยุทธ์/ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ศ.-พ.ศ. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ
๑.๔ กลยุทธ์/ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและเผ่า ระวังไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและเผ่าระวังไฟฟ้า -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ (๑) ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท (๒) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗- ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	-	✓			ดำเนินการช่วง เทศกาลปีใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว (มีการโอนครั้ง ที่ ๒ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการเยาวชนไทยขับไล่ปโลดภัยมีวินัยจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยาวชนไทยขับไล่ปโลดภัยมีวินัยจราจร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๖	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๔	โครงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๗	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๔ โครงการ	-	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๒๐๐	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ
๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๑ ลำดับที่ ๑๒	ต.ข้าฝักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	-	✓			
๒	โครงการป้องกันการจัดตั้งครอบครัวอันควรร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันการตั้งครอบครัวอันควรร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๖ ลำดับที่ ๒	อบต.ข้าฝักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-ก.พ. ๖๘	๓๕,๐๐๐	๓๒,๘๕๐		✓		
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลข้าฝักแพว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลข้าฝักแพว -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๘	อบต.ข้าฝักแพว	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.-ธ.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๘๘๕		✓		
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๕	อบต.ข้าฝักแพว	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.-มิ.ย. ๖๘	๖๐,๐๐๐	-	✓			
๕	โครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห่วงใยใส่ใจผู้พิการ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๑๑	อบต.ข้าฝักแพว	กองสวัสดิการสังคม	มิ.ย.-ธ.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	๘๑,๘๓๕	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและสวัสดิการ
๑.๕ กลยุทธ์/ส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	อบต. ชำผักแพว	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	๙,๒๙๖,๒๐๐	๔,๒๔๔,๙๐๐	✓			ปัญหา/ อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความ พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อบต. ชำผักแพว	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	๒,๙๔๒,๔๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	✓			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือ ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน	อบต. ชำผักแพว	กอง สวัสดิการ สังคม	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	✓			
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๑๒,๒๔๖,๖๐๐	๕,๓๘๓,๙๐๐	-	-	-	-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี และอยู่ดีมีสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการธนาคารขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๔ ลำดับที่ ๑๕๔	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	๙๐๐	✓			ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๗	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-		✓		
๓	โครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ธ.ค..๖๗-ก.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐	-		✓		
๔	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระราชินีนาถอัมรินทร์ (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) บ้านโคกกรุง หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๖๙	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านสาธารณสุข (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๙๓	หมู่ที่ ๑๐ ต.ช้างเผือก	สำนักงานปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านสาธารณสุข (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๕ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗๘	หมู่ที่ ๕ ต.ช้างเผือก	สำนักงานปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๗	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ด้านสาธารณสุข (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างเผือก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๘๑	หมู่ที่ ๖ ต.ช้างเผือก	สำนักงานปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๘๔	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-		✓		ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๙	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๙๐	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-		✓		
๑๐	โครงการอบรมตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๙๒	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๖๘	หมู่ที่ ๒ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๑๒	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๗๗	หมู่ที่ ๕ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๑๓	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๘๐	หมู่ที่ ๖ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๔	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๘๓	หมู่ที่ ๗ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๑๕	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ ๙ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๘๙	หมู่ที่ ๙ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๑๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๗	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๕ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๕	หมู่ที่ ๕ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
๑๘	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๖ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖	หมู่ที่ ๖ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	
๑๙	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๗ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก่ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๗	หมู่ที่ ๗ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๙ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๘	หมู่ที่ ๙ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	
๒๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบล ข้าฝักแพว อำเภอแก่ง คอย จังหวัดสระบุรี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๒ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	หมู่ที่ ๒ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	
๒๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ เพื่อ ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๖๕	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒๓	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเจ็บ" หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๖๔	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแก๋ว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๒๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๖๖	หมู่ที่ ๑ ต.ข้าฝักแก๋ว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๒๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๗๑	หมู่ที่ ๓ ต.ข้าฝักแก๋ว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ" หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๗๐	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๒๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๒	หมู่ที่ ๓ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๒๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๔	หมู่ที่ ๔ ต.ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการอบรมตรวจ สุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิต ป้องกันภัยเงียบ" หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๓	หมู่ที่ ๔ ต.จำนงค์แพ	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๓๐	โครงการส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๔ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๗๕	หมู่ที่ ๔ ต.จำนงค์แพ	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๓๑	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ใน พื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๘๖	หมู่ที่ ๘ ต.จำนงค์แพ	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๖,๐๐๐	-			✓	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๒	โครงการอบรมตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ "ตรวจวัดความดันโลหิตป้องกันภัยเงียบ" หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๘๕	หมู่ที่ ๘ ต.ช้างเผือก	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
๓๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก ๐ - ๕ ปี หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ ๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๘๗	หมู่ที่ ๘ ต.ช้างเผือก	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	๗,๐๐๐	-			✓	
รวม	๓๓ โครงการ	-	-	-	-	๓๑๐,๐๐๐	๙๐๐	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗-ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๑,๕๗๕		✓		
๒	โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอangkoy ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(สถานที่กลาง) อำเภอangkoy ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ที่ ๗๖๖๐๑/ว ๗๒๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอangkoy ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นหน่วยงานในการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(สถานที่กลาง) อำเภอangkoy ตามหนังสือขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ที่ ๗๖๖๐๑/ว ๗๒๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	สนับสุนน อบต. ห้วยแห้ง	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗-ก.พ. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		✓		
๓	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๖ ลำดับที่ ๓	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-			✓	
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๗๐,๐๐๐	๒๑,๕๗๕	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี
๑.๒ กลยุทธ์/พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร
(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ก.พ.-เม.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค.-ส.ค. ๖๘	๑๕,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๘ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ย.๖๗-เม.ย.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๓๙๕	✓			
รวม	๓ โครงการ	-	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	๒๓๕,๓๙๕	-	-	-	-

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการเกษตร
(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๔	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	๒๐,๓๐๐	✓			
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วสวนไพร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว รั้วสวนไพร -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๐ ลำดับที่ ๒	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-			✓	
๓	โครงการ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙๑ ลำดับที่ ๖	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	พ.ค.-มิ.ย. ๖๘	๑๐,๐๐๐	-			✓	
๔	โครงการกำจัดวัชพืชผักตบชวา (คลองสวายน้ำใส คนไทย มีความสุข)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา (คลองสวายน้ำใส คนไทย มีความสุข) -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘๙ ลำดับที่ ๑	อบต. ชำผักแพว	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-พ.ย.๖๗ พ.ค.-ก.ย. ๖๘	๒๐,๐๐๐	๙,๕๒๑.๖๐		✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการตามแผนฯ	งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
						งบอนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายไม่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๔๑ ลำดับที่ ๗	อบต. จำปาศักดิ์	สำนักปลัด	พ.ศ.-ก.ค. ๖๘	๓๐,๐๐๐	-		✓		
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๒๒	-	-	-	-

